

Inbetriebsetzungsprotokoll Erzeugungsanlagen

Anlagenbetreiber

_____ Name, Vorname	_____ Telefon	_____ Fax
_____ Straße, Haus Nr.	_____ PLZ	_____ Ort

Anlagenanschrift (falls abweichend)

_____ Name, Vorname	_____ Telefon	_____ Fax
_____ Straße, Haus Nr. (ggf. Gemarkung, Flur, Flurstück)	_____ PLZ	_____ Ort

ausführender Elektrofachbetrieb

_____ Firma, Ort	_____ Telefon	_____ Fax
---------------------	------------------	--------------

Technischer Betriebsführer

_____ Name, Vorname	_____ Telefon	_____ Fax
_____ Straße, Haus Nr.	_____ PLZ	_____ Ort

Allgemein

- Übereinstimmung des Anlagenaufbaus mit der Planungsvorgabe ja nein
- Jederzeit zugängliche Schaltstelle mit Trennfunktion vorhanden ja nein
- Aufbau der Messeinrichtung entsprechend den vertraglichen und technischen Bestimmungen ja nein

Schutzeinrichtung

- a) Prüfbericht über die standardisierte Typprüfung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung und Konformitätserklärung liegen vor (wenn ja, dann keine Einträge unter b) ja nein
- Funktionskontrolle der Schutzeinrichtung ausgeführt und Funktion in Ordnung ja nein
- b) Überprüfung der Einstellwerte (eingestellte Werte eintragen)

	Einstellbereich	Einstellwert	plombiert	wertrichtig ausgelöst	nur Sichtkontrolle des Einstellwertes	Auslösezeiten
Spannungsrückgangsschutz	$1,0 U_n - 0,7 U_n$	_____ U_n	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____ S
Spannungssteigerungsschutz	$1,0 U_n - 1,15 U_n$	_____ U_n	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____ S
Frequenzrückgangsschutz	50 Hz - 47 Hz (NS) 50 Hz - 48 Hz (MS)	_____ Hz	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____ S
Frequenzsteigerungsschutz	50 Hz - 52 Hz	_____ Hz	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____ S
Vektorsprungrelais (Lastsprungrelais) falls vorhanden	$0^\circ - 6^\circ - 9^\circ \text{el}$	_____ $^\circ \text{el}$	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____ S

Messeinrichtung, Zuschaltbedingungen, Kompensation

- Anlaufprüfung der Zähler für Bezug und Rücklieferung ausgeführt Ja Nein



- Zuschaltbedingungen gem. Richtlinie für Erzeugungsanlagen erfüllt Ja Nein
- Kompensationsanlage schaltet mit Generator zu und ab Ja Nein

Anmerkungen

Bestätigung

Die Anlage wurde in Anwesenheit der Unterzeichner in Betrieb gesetzt.

Mit der Unterzeichnung des Protokolls erklärt die verantwortliche Elektrofachkraft die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien, insbesondere der Richtlinie für Erzeugungsanlagen am

- Niederspannungsnetz Mittelspannungsnetz

Der Anlagenbetreiber verpflichtet sich, die Schutzeinrichtungen stets in technisch einwandfreiem Zustand zu halten.

Ort, Datum

Unterschrift des Anlagenbetreibers

Unterschrift der verantwortlichen Elektrofachkraft